

УТВЕРЖДАЮ

Потребитель ООО «УК Дружба»

Наименование организации



М.П.

Директор

Назарова В.В

«18» сентября 2026г.

СОГЛАСОВАНО

АО «УСТЭК» начальник абонентской службы

Инициалы/подпись/ должность

Е.Н. Выходцев

/А.А. Бондаренко

подпись/расшифровка

«9» 04 2026г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме

1	Адрес	г. Тюмень, ул. Грибоедова 15
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «УК Дружба»
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	2001 г
4	Общая площадь МКД	3816,9 м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО УСТЭК г.Тюмень
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала в МКД	В наличии
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	В наличии , допущен в эксплуатацию
9	Наличие элеватора/тепловой пункта в МКД	В наличии тепловой пункт с элеватором
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	Двухтрубная вертикальная
12	Система ГВС в МКД	закрытая

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	-	-	-	-	Нарушений гидравлических режимов не выявлено	Гл.инж (по приказу)
2	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ТУ-1 ВВП-1	с 23.05.2026 по 10.08.2026	Акт гидравлических испытаний	-	-	Гл.инж (по приказу)
3	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	-	с 23.05.2026 по 10.08.2026	Акт промывки	-	-	Гл.инж (по приказу)
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению	-	31.08.2026	Акт о проведении наладки режимов теплоснабжения	-	-	Гл.инж (по приказу)
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов	1 шт. ГВС	до 04.08.2026	Акт о проверке работоспособности	-	-	Гл.инж (по приказу)
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1 шт.	до 31.08.2026	Акт проверки	-	-	Гл.инж (по приказу)
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	8 шт.	до 20.08.2026	Акт проверки	-	-	Гл.инж (по приказу)

8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	-	-	- акт проверки работоспособности регуляторов расхода теплоносителя	-	МКД оборудован приборами КИП(иА)	Гл. инж (по приказу)
9	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	1 шт.	-	- акт сверки между УК и ТСО		Прямой договор с потребителями	Гл. инж (по приказу)
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	-	Июль 2026	- протокол проверки знаний	-	Обслуживание выполняет подрядная организация ИП Фёдоров А.П., имеющая в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Гл. инж (по приказу)
11	Обеспечение оснащённости газоиспользующего оборудования теплотехническим оборудованием, средствами автоматизации, учета выработки и потребления энергоресурсов (для домов, имеющих внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование)	Не требуется	-	-	-	МКД не газифицирован	Гл. инж (по приказу)
12	Проведение плановых осмотров:						Гл. инж (по приказу)
12.1	- весенний осмотр	-	Май 2026	Акт весеннего осмотра	-	-	Гл. инж (по приказу)
12.2	- осенний осмотр	-	Сентябрь 2026	Акт осеннего осмотра	-	-	Гл. инж (по приказу)
13	Ремонт кровли		Осмотр июнь 2026			Не требуется, кровля скатная, в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)

14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-	Июнь- июль 2026	-	-	Не требуется, техэтаж в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	-	-	-	-	Не требуется, техэтаж без утеплителя	Гл. инж (по приказу)
14.2	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	-	-	-	-	Не требуется	Гл. инж (по приказу)
15	Ремонт фасадов, в том числе:						Гл. инж (по приказу)
15.1	- ремонт и покраска	-	-	-	-	Не требуется. Фасад в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
15.2	- герметизация швов	-	-	-	-	Не требуется. Швы в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
15.3	- ремонт водосточных труб	-	-	-	-	В удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
15.4	- утепление оконных проемов	8 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств	Гл. инж (по приказу)
15.5	- утепление дверных проемов	3 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств наружных дверей	Гл. инж (по приказу)
16	Ремонт подвалных помещений, в том числе:						Гл. инж (по приказу)
16.1	- изоляция трубопроводов	-	до 10.08.2026	акт	-	Не требуется, в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	12 мл	-	акт	-	Промывка внутреннего водостока	Гл. инж (по приказу)
17	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:						Гл. инж (по приказу)

17.1	- отстой	-	-	-	-	Не требуется, в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
17.2	- прямиков	-	-	-	-	Не требуется, в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе: - центрального отопления						
18.1	(радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	4 мп / 8 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Промывка/профилактика запорной арматуры	Гл. инж (по приказу)
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов)	2 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Промывка пластинчатых теплообменников	Гл. инж (по приказу)
18.3	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	6 мп / 2 шт мп	до 10.08.2026	акт	-	Промывка/профилактика запорной арматуры.	Гл. инж (по приказу)
18.4	- водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	4 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Профилактика запорной арматуры	Гл. инж (по приказу)
18.5	- канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы)	--	до 10.08.2026	акт	-	Промывка	Гл. инж (по приказу) инж
18.6	- электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых электродвигателей)	10 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Профилактика этажных электрощитов	Гл. инж (по приказу)
19	Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями	20 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Осмотр, при необходимости прочистка	Гл. инж (по приказу)
20	Подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников	-	-	-	-	Работы производят подрядные организации, имеющие в своем составе квалифицированных	Гл. инж (по приказу)

						специалистов, материалы и технику	
21	Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктора персонала)	-	-	-	-	Обслуживание выполняет подрядная организация ИП Фёдоров А.П., имеющая в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Гл. инж (по приказу)
22	Подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)	-	-	-	-	Не требуется/ В наличии	Гл. инж (по приказу)
23	Проверка работы оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования	-	-	-	-	Отсутствует	Гл. инж (по приказу)
24	Проверка обеспеченностью объектов жилищного фонда (пескосоланной смесью и химреагентами, инструментом и инвентарем для зимней уборки территории)	-	-	-	-	Обслуживание дворовых территорий выполняет подрядная организация ИП Ремнева С.И в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Гл. инж (по приказу)
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	-	-	-	-	Не требуются/работы по благоустройству придомовой территории	

						специалистов, материалы и технику	
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	-	-	-	-	Не требуются/работы по благоустройству придомовой территории	

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).						
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2025-2026 гг.						
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2025 году		
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-		-
2						
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.						
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2024 году		
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-		-
2						
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.						
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году		
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-		-