

УТВЕРЖДАЮ

Потребитель ООО «УК Дружба»

Наименование организации



Директор

Назарова В.В

СОГЛАСОВАНО

АО «УСТЭК» начальник абонентской службы

Начальник абонентской службы

Е.Н. Выходцев

/А.А. Бондаренко

подпись/расшифровка

«09» сентября 2026г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме

1	Адрес	г. Тюмень, ул. Герцена 82-1
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «УК Дружба»
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	2008 г
4	Общая площадь МКД	11437,90 м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО УСТЭК г.Тюмень
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала в МКД	В наличии
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	В наличии, допущен в эксплуатацию
9	Наличие элеватора/теплогового пункта в МКД	Независимая схема, автоматизированный ИТП
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	Двухтрубная вертикальная
12	Система ГВС в МКД	закрытая

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	-	-	-	-	Нарушений гидравлических режимов не выявлено	Гл.инж (по приказу)
2	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ТУ-1, ТУ-2 ВВП-1, ВВП-2, ВВП-3, ВВП-4, ВВП-5	с 23.05.2026 по 10.08.2026	Акт гидравлических испытаний	-	-	Гл.инж (по приказу)
3	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	ИТП-1 комплекс + ИТП нежилые помещения	с 23.05.2026 по 10.08.2026	Акт промывки	-	-	Гл.инж (по приказу)
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению	-	31.08.2026	Акт о проведении наладки режимов теплоснабжения	-	МКД оснащен приборами КИПиА, регулирующими подачу теплоносителя в соответствии с летним и зимним эксплуатационными режимами	Гл.инж (по приказу)
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов	2 системы	до 04.08.2026	Акт о проверке работоспособности	-	-	Гл.инж (по приказу)
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1 комплекс	до 31.08.2026	Акт проверки	-	-	Гл.инж (по приказу)

7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	12 шт.	до 20.08.2026	Акт проверки	-	-	Гл. инж (по приказу)
8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	-	-	- акт проверки работоспособности регуляторов расхода теплоносителя	-	МКД оборудован приборами КИПиА	Гл. инж (по приказу)
9	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	-	-	- акт сверки между УК и ТСО	-	Прямой договор с потребителями	Гл. инж (по приказу)
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	-	Июль 2026	- протокол проверки знаний	-	Обслуживание выполняет подрядная организация ИП Федоров А.П., имеющая в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Гл. инж (по приказу)
11	Обеспечение оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (для домов, имеющих индивидуальное или внутриквартирное газовое оборудование)	Не требуется	-	-	-	МКД не газифицирован	Гл. инж (по приказу)
12	Проведение плановых осмотров:						Гл. инж (по приказу)
12.1	- весенний осмотр	-	Май 2026	Акт весеннего осмотра	-	-	Гл. инж (по приказу)

12.2	- осенний осмотр	-	Сентябрь 2026	Акт осеннего осмотра	-	-	Гл. инж (по приказу)
13	Ремонт кровли		Осмотр июнь 2026	Июнь- июль 2026			Гл. инж (по приказу)
14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-	Июнь- июль 2026	-	-	Не требуется, техэтаж отсутствует	Гл. инж (по приказу)
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	-	-	-	-	Не требуется, техэтаж отсутствует	Гл. инж (по приказу)
14.2	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	-	-	-	-	Не требуется	Гл. инж (по приказу)
15	Ремонт фасадов, в том числе:					Фасад в удовлетворительном состоянии . Облицовка плиткой подвального паркинга	Гл. инж (по приказу)
15.1	- ремонт и покраска	-	-	-	-	Не требуется. Швы в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
15.2	- герметизация швов	-	-	-	-	Удлинение трубопроводов ливнёвок	Гл. инж (по приказу)
15.3	- ремонт водосточных труб	6 шт	-	-	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств	Гл. инж (по приказу)
15.4	- утепление оконных проемов, ревизия окон	30 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств наружных дверей	Гл. инж (по приказу)
15.5	- утепление дверных проемов, ревизия дверей	6 шт.	до 10.08.2026	акт	-		Гл. инж (по приказу)
16	Ремонт подвальных помещений, в том числе:					Крепление изоляции, обшивка трубопроводов гипскартоном (2 подъезд вход в паркинг)	Гл. инж (по приказу)
16.1	- изоляция трубопроводов	-	до 10.08.2026	акт	-		Гл. инж (по приказу)

16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	-	-	-	-	Все водоотводящие устройства наружные.	Гл. инж (по приказу)
17	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:						Гл. инж (по приказу)
17.1	- отмосток	КП от подрядчиков	-	-	-		Гл. инж (по приказу)
17.2	- приямков	-	-	-	-	Не требуется, в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:						
18.1	- центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	12 мп / шт.	до 10.08.2026	акт	-	Промывка/профилактика запорной арматуры	Гл. инж (по приказу)
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов)	5 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Промывка пластинчатых теплообменников	Гл. инж (по приказу)
18.3	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	8 мп / шт мп	до 10.08.2026	акт	-	Промывка/профилактика запорной арматуры.	Гл. инж (по приказу)
18.4	- водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	3 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Профилактика запорной арматуры	Гл. инж (по приказу)
18.5	- канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы)	60 мп	до 10.08.2026	акт	-	Промывка	Гл. инж (по приказу) инж
18.6	- электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых электродвигателей)	27 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Профилактика этажных электрощитов	Гл. инж (по приказу)
19	Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями	12 шт.	до 10.08.2026	акт	-	Осмотр, при необходимости прочистка	Гл. инж (по приказу)
20	Подготовка и переподготовка кадров работников котельных,	-	-	-	-	Работы производят подрядные	Гл. инж (по приказу)

	тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников					организации, имеющие в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	
21	Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала)	-	-	-	-	Обслуживание выполняет подрядная организация ИП Федоров А.П., имеющая в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Гл.инж (по приказу)
22	Подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центральной отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для спесарей и электроков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем	-	-	-	-	Не требуется/ В наличии	Гл.инж (по приказу)
23	Проверка работы оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования	-		-	-	Восстановление по решению ОСС за счет средств кап. Ремонта. Не эксплуатируется	Гл.инж (по приказу)
24	Проверка обеспеченностью объектов жилищного фонда (пескосолянной смесью и химреагентами, инструментом и инвентарем для зимней уборки территории)	-	-	-	-	Обслуживание дворовых территорий выполняет подрядная организация ИП Ремнева С.И в своем составе квалифицированных	Гл.инж (по приказу)

						специалистов, материалы и технику	
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	-	-	-	-	Не требуются/работы по благоустройству придомовой территории	

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2025-2026 гг.						
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2025 году		
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-		
2						
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.						
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2024 году		
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-		
2						
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.						
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году		
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-		