

УТВЕРЖДАЮ

Потребитель ООО «УК Дружба»


Наименование организации

М.П.

Директор

Назарова В.В

«2» сентября 2025г.



СОГЛАСОВАНО

АО «УСТЭК» начальник абонентской службы

Наименование организации / должность

[Signature] /А.А. Бондаренко

подпись/расшифровка

«12» сентября 2025г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме

1	Адрес	г. Тюмень, ул. Первомайская, 58
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «УК Дружба»
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	1985 г
4	Общая площадь МКД	8626 м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО УСТЭК г.Тюмень
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала в МКД	В наличии
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	В наличии тепловой пункт, схема зависима
9	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	В наличии
10	Система отопления МКД	Закрытая от ЦТП
11	Схема отопления МКД	Двухтрубная вертикальная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая от ЦТП, туликовая, без линии рециркуляции

13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	-	-	-	-	Нарушений гидравлических режимов не выявлено	Гл.инж (по приказу)
2	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ТУ-1 ВВП-1	с 23.06.2025 по 04.07.2025	Акт гидравлических испытаний	-	-	Гл.инж (по приказу)
3	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	-	с 23.06.2025 по 04.07.2025	Акт промывки	-	-	Гл.инж (по приказу)
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению	-	31.08.2025	Акт о проведении наладки режимов теплоснабжения	-	МКД запитан от ЦТП АО УСТЭК	Гл.инж (по приказу)
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов	-	-	-	-	- МКД запитан от ЦТП АО УСТЭК	Гл.инж (по приказу)
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1 шт.	до 31.07.2025	Акт проверки	-	-	Гл.инж (по приказу)
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	5 шт.	до 04.07.2025	Акт проверки	-	-	Гл.инж (по приказу)

8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	-	-	-	МКД запитан от ЦТП АО УСТЭК	Гл. инж (по приказу)
9	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	1 шт.	-	- акт сверки между УК и ТСО	Прямой договор с потребителями	Гл. инж (по приказу)
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	-	Июль 2025	- протокол проверки знаний	Обслуживание выполняет подрядная организация ИП Федоров А.П., имеющая в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Гл. инж (по приказу)
11	Обеспечение оснащенности газопотребляющего оборудования теплотизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (для домов, имеющих внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование)	Не требуется	-	-	МКД не газифицирован	Гл. инж (по приказу)
12	Проведение плановых осмотров:					Гл. инж (по приказу)
12.1	- весенний осмотр	-	май	Акт весеннего осмотра	-	Гл. инж (по приказу)
12.2	- осенний осмотр	-	сентябрь	Акт осеннего осмотра	-	Гл. инж (по приказу)
13	Ремонт кровли				Не требуется, кровля в удовлетворительном состоянии	Гл. инж (по приказу)

14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-			-	Не требуется, техэтаж в удовлетворительном состоянии	Гл.инж (по приказу)
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	-			-	Не требуется, техэтаж без утеплителя	Гл.инж (по приказу)
14.2	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	-			-	Не требуется	Гл.инж (по приказу)
15	Ремонт фасадов, в том числе:					Не требуется. Фасад в удовлетворительном состоянии	Гл.инж (по приказу)
15.1	- ремонт и покраска	-			-	Не требуется. Швы в удовлетворительном состоянии	Гл.инж (по приказу)
15.2	- герметизация швов	-			-	В удовлетворительном состоянии	Гл.инж (по приказу)
15.3	- ремонт водосточных труб	-			-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств	Гл.инж (по приказу)
15.4	- утепление оконных проемов	12 шт.	до 31.07.2025	акт	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств наружных дверей	Гл.инж (по приказу)
15.5	- утепление дверных проемов	6 шт.	до 31.07.2025	акт	-		Гл.инж (по приказу)
16	Ремонт подвальных помещений, в том числе:					Не требуется, в удовлетворительном состоянии	Гл.инж (по приказу)
16.1	- изоляция трубопроводов	-	до 04.07.2025	акт	-	Промывка внутреннего водостока	Гл.инж (по приказу)
16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	12 мп	31.07.2025	акт	-		Гл.инж (по приказу)
17	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:						Гл.инж (по приказу)

17.1 - отстойник	-	-	-	-	Не требуется, в удовлетворительном состоянии	Гл.инж (по приказу)
17.2 - прямиков	-	-	-	-	Не требуется, в удовлетворительном состоянии	Гл.инж (по приказу)
18 Ремонт инженерного оборудования, в том числе:						
18.1 - центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	8 мп / 4 шт	04.07.2025	акт	-	Промывка/профилактика запорной арматуры	Гл.инж (по приказу)
18.2 котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов)	2 шт.	до 04.07.2025	акт	-	Промывка пластинчатых теплообменников	Гл.инж (по приказу)
18.3 - горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	5 мп / 2 шт мп	04.07.2025	акт	-	Промывка/профилактика запорной арматуры.	Гл.инж (по приказу)
18.4 - водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	12 шт.	04.07.2025	акт	-	Профилактика запорной арматуры	Гл.инж (по приказу)
18.5 - канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы)	22 мп	до 31.07.2025	акт	-	Промывка	Гл.инж (по приказу) инж
18.6 - электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых электроустановителей)	24 шт.	до 31.07.2025	акт	-	Профилактика этажных электроустановителей	Гл.инж (по приказу)
19 Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями	6 шт.	до 31.07.2025	акт	-	Осмотр, при необходимости прочистка	Гл.инж (по приказу)
20 Подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников	-	-	-	-	Работы производят подрядные организации, имеющие в своем составе квалифицированных	Гл.инж (по приказу)

						специалистов, материалы и технику	
						Обслуживание	
21	Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала)	-	-	-	-	выполняет подрядная организация ИП Фёдоров А.П., имеющая в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Гл.инж (по приказу)
22	Подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центральной отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для спесарей и электривков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)	-	-	-	-	Не требуется/ В наличии	Гл.инж (по приказу)
23	Проверка работы оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования	-	-	-	-	Отсутствует	Гл.инж (по приказу)
24	Проверка обеспеченностью объектов жилищного фонда (пескосоланной смесью и хмуреагентами, инструментом и инвентарем для зимней обработки территории)	-	-	-	-	Обслуживание дворовых территорий выполняет подрядная организация ИП Ремнева С.И в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Гл.инж (по приказу)
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	-	-	-	-	Не требуются/работы по благоустройству придомовой территории	

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2024 году
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-
2	Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.			

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-
2	Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2022-2023 гг.			

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2022 году
1	Неисправности отсутствовали, работа инженерных сетей в штатном режиме	-	-	-